

Z á z n a m

z jednání Výkonné rady Sdružení pro výstavbu silničního okruhu kolem Prahy, které se konalo dne 8.června 2007 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

Přítomní : dle prezenční listiny

Jednání řídil místopředseda Sdružení poslanec PhDr.Karel Šplíchal, který po přivítání přítomných nechal schválit následující program jednání :

- a) kontrola plnění uložených úkolů
- b) informativní zpráva ŘSD o stavu přípravy a realizace jednotlivých staveb Silničního okruhu kolem Prahy ke dni 4.6..2007
- c) informace o finančním zabezpečení staveb Silničního okruhu kolem Prahy v roce 2007 s výhledem na léta další
- d) příprava Valné hromady Sdružení (říjen – listopad 2007)
- e) diskuse, přijetí usnesení a závěr

K bodu a)

Odpočet plnění přijatého usnesení ze dne 1.prosince 2006 byl proveden písemně a po diskusi (Ing.Haramul ve vztahu k obchvatu obce Březiněves) byl s odpočtem vysloven souhlas.

K bodu b)

Všichni přítomní obdrželi jak elektronicky, tak písemně Celkovou informaci o stavu přípravy ke dni 4.6.2007 zpracovanou Ředitelstvím silnic a dálnic ke stavbám 511, 512, 513, 514, 518, 519 a 520 .

Generální ředitel ŘSD Ing.Alfréd Brunclík uvedl problematiku jednotlivých staveb se zdůrazněním sporných bodů. K problematickým otázkám byla provedena rozprava ve které vystoupili: 1.nám.ministra dopravy Ing.J.Hodač (MD respektuje platné řídicí dokumenty při přípravě staveb 512,518 a 519 , MD ČR nesmí z hlediska ekonomiky dopustit zpoždění výstavby), Ing.A.Brunclík (optimalizace postupu výstavby Městského okruhu a Silničního okruhu kolem Prahy), Ing.P.Hejl varianty „J“ a „S“ – viz reakce Ing.J.Hodače), Ing.Brunclík (reakce na podkl.materiál „Výzva“ ke stavbám 518 a519 – ujištění o předání požadavků již v 07-08 oproti požadavku OS Magistrátu 28.2.2008 , udržení tempa výstavby v závislosti na stavbě Městského okruhu), Ing.R.Volf - přefázování stavby 512 k harmonogramu staveb 513 a 514 z pohledu jejich vzájemného dokončení tj. 30.9.2009), Ing.Haramul (informace o dopisu na ŘSD ve věci obchvatu Březiněvse a z hlediska hlukové zátěže), p.Tvrdý (upozornění na nový stavební zákon § 101 – předkupní právo a jeho doba), Ing.Laudát (význam stavby 520 především s realizací LOH , zpochybnění signál.termínu dokončení 2011), Ing.Kotouš (ÚPD Pražský region ve vztahu ke stavbě 520 – „územní rezerva a nikoliv veřejná prospěšnost), p.Braha (stavba 514 – pozemky firmy Schafer-Menk).

K bodu c)

Informativní zpráva byla předána ze strany SFDI v elektronické podobě všem účastníkům jednání a její uvedení při jednání provedl výrobní ředitel SFDI Ing. Jiří Novák, který rozebral finanční potřeby jednotlivých staveb ve vazbě na časové termíny jejich užití. Současné čerpání finančních prostředků na stavbách 513 a 514 je pouze ve výši 20% a proto byly prostředky použity na financování jiných rozestavěných staveb. Ubezpečil však přítomné, že při potřebě v jakémkoliv čase dojde k jejich vrácení pro tyto stavby bez jakéhokoliv omezení. V diskusi byla deklarována především celková potřeba finančních prostředků v rozsahu 55 – 60 mld. Kč na dokončení celé sestavy staveb Silničního okruhu kolem Prahy a jejich možná garance zajištění.

K bodu d)

Na základě platných Stanov Sdružení je nutné začít s přípravou organizace Valné hromady (říjen – listopad 2007) a za tím účelem vyzval PhDr. Karel Šplíchal přítomné k návrhu kandidátky na Výkonnou a Dozorčí radu Sdružení, jakož i k návrhům na čas a místo jejího konání a možnou identifikaci problémů, které bude nutné na jednání projednat. (návrhy lze podávat prostřednictvím e-mailu na tajemníka Sdružení elektronicky na : brahap@seznam.cz)

K bodu e)

Vzhledem ke skutečnosti, že podrobná diskuse k jednotlivým stavbám proběhla v rámci projednávání zprávy ŘSD byla diskuse zaměřena především na prohlášení 1. náměstka Ing. Jiřího Hodače, který uvedl, že Silniční okruh kolem Prahy stále patří mezi priority Ministerstva dopravy ČR a že u staveb 518 a 519 se počítá s jejich zařazením v rámci operačního programu „DOPRAVA“.

Usnesení z jednání VRS ze dne 8.6.2007

Výkonná rada

- **b e r e n a v ě d o m í** vyhodnocení uložených úkolů z jednání dne 1.12.2006
- **p o ž á d á** hejtmana Středočeského kraje o stanovisko ke stavbě 520 Březiněves
 - Satalice z pohledu platného ÚP VÚC Pražský region proč je u této vyhlášen koridor pouze jako „územní rezerva a nikoliv veřejná prospěšnost (nebude možné vyvlastňovat),

- **p o ž á d á** ministra dopravy o kopii vyjádření k rozhodnutí MD ČRu staveb 518 , 519 z pohledu konečného řešení varianty „J“ a varianty „S“

- **p o ž á d á** předsedu Výboru SFDI o garanci takových rozpočtových opatření, které zajistí provedení návratnosti užitých finančních prostředků ze staveb 513 a 514 pro jiné dopravní rozestavěné stavby

V Praze dne 12.června 2007

Zapsal : Pavel Braha, tajemník v.r.

Schválil : PhDr.Karel Šplíchal, místopředseda v.r.